

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GONVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBRA: Reforma da "Policlinica"

Município: Floriano - PI
Endereço: Rua São João.
Data: Janeiro de 2017
Serviço: Reforma

LEIS SOCIAIS - 89,96%
BDI - 27,39%
ISS - 5%
02/02/2017



SINAPI-11/2016, ORCE-AGO2016, SEINFRA-024.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				30DD		60DD		90DD		TOTAIS
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	4,41	29.269,99	29.269,99	1,00	-	-	-	-	29.269,99
1.2	ESQUADRIAS:	15,43	102.497,45	51.248,72	0,50	51.248,72	0,50	-	-	102.497,45
1.3	VIDROS E ESPELHOS:	2,31	15.316,51	15.316,51	1,00	-	-	-	-	15.316,51
1.4	LOUÇAS E METAIS:	1,94	12.862,48	12.862,48	1,00	-	-	-	-	12.862,48
1.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO:	5,45	36.206,26	10.861,88	0,30	25.344,38	0,70	-	-	36.206,26
1.6	ALIMENTADORES e SPDA:	3,43	22.791,10	-	-	6.837,33	0,30	15.953,77	0,70	22.791,10
1.7	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO:	3,82	25.378,65	-	-	12.689,32	0,50	12.689,32	0,50	25.378,65
1.8	PAVIMENTAÇÃO:	15,57	103.396,08	31.018,82	0,30	51.698,04	0,50	20.679,22	0,20	103.396,08
1.9	REVESTIMENTO:	0,91	6.026,52	6.026,52	1,00	-	-	-	-	6.026,52
1.10	FORRO	3,10	20.569,46	20.569,46	1,00	-	-	-	-	20.569,46
1.11	PINTURA:	14,90	97.081,17	-	-	48.540,58	0,50	48.540,58	0,50	97.081,17
1.12	DIVERSOS:	11,96	79.404,49	23.821,35	0,30	23.821,35	0,30	31.761,80	0,40	79.404,49
1.13	GUARITA:	0,03	2.050,09	2.050,09	1,00	-	-	-	-	2.050,09
1.14	ESQUADRIAS:	1,40	9.309,13	-	-	9.309,13	1,00	-	-	9.309,13
1.15	PAVIMENTAÇÃO:	0,11	709,47	709,47	1,00	-	-	-	-	709,47
1.16	REVESTIMENTO:	0,45	2.975,44	-	-	2.975,44	1,00	-	-	2.975,44
1.17	IMPERMEABILIZAÇÃO:	0,03	170,81	170,81	1,00	-	-	-	-	170,81
1.18	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAL:	0,29	1.903,65	-	-	1.903,65	1,00	-	-	1.903,65
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS:	0,94	6.264,15	-	-	6.264,15	1,00	-	-	6.264,15
1.20	PINTURA ACRILICA	0,05	358,41	-	-	358,41	1,00	-	-	358,41
1.21	LIXEIRA:	4,12	27.326,99	-	-	13.663,49	0,50	13.663,49	0,50	27.326,99
1.22	DRENAGEM PROFUNDA:	8,58	56.949,23	22.779,69	0,40	34.169,54	0,60	-	-	56.949,23
1.23	LIMPEZA:	0,79	5.244,96	-	-	-	-	5.244,96	1,00	5.244,96
TOTAL		100,00	664.062,48							664.062,48
ACUMULADO				226.705,80		288.823,54		148.533,14		
						515.529,33		664.062,48		